

Zmena zmluvy č. 1 Zmluvy o dielo o dielo zo dňa 20.07.2020
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Základná škola Staničná 13, Košice**
Štatutárny orgán: PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľ základnej školy
Sídlo: Staničná 13, 040 01 Košice
IČO: 31263089
DIČ: 2021316286
IBAN: SK66 5600 0000 0005 0301 5001

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **HL Build s.r.o.**
so sídlom: Letná 42, 040 01 Košice
štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Loja, Miroslav Hajduček
IČO: 44 868 707
DIČ: 202285747
IČ DPH: SK2022857474
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK29 0200 0000 0026 2547 1653
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele sro, vo vložke č. 24030/V

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami vykonania diela, Čl. XIII., bod 4 Zmluvy o dielo zo dňa 20.07.2020 (ďalej len „zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. V článku VI. ods.1 zmluvy sa slová „**114 118,46** EUR“ sa nahrádzajú slovami „**120 697,89** EUR (slovom stodvadsaťtisícšesťstodeväťdesiatšesť EUR 89/100)“, slová „**22 823,69** EUR“ sa nahrádzajú slovami „**24 139,57** EUR (slovom dvadsaťštyritisícstotridsaťdeväť EUR 57/100)“ a slová „**136 942,15** EUR“ sa nahrádzajú slovami „**144 837,46** EUR (slovom stoštyridsaťštyritisícosemstotridsaťsedem EUR 46/100)“.
2. V ČL. V ods.1 sa slová „najneskôr do 30.9.2020“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 16.10.2020“.
3. Pôvodná príloha „Ocenený výkaz výmer“ sa nahrádza novou prílohou „Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 01.09.2020“.
4. Táto zmena zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

5. Táto zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmena zmluvy bola prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy vlastnoručne podpísali.

Príloha - Očenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 01.09.2020

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
PaedDr. Eva Pillárová
riaditeľka základnej školy

.....
Ing. Ľubomír Loja
konateľ